



Cuenta Pública 2018
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(pesos)

Entidad Municipal:

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Clave Presupuestaria	Identificación de la Obra	Núm. Contrato	Ubicación de la Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Tipo de Ejecución	Bienes Propios	Avance		Fuente de Financiamiento		
								Fiscal %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1285-072-01-032-018	CONSTRUCCION DE MUROS, PISO FIRME Y TECHO FIRME	SMP-OP/18-01-IR/TSE	CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PALAPA, SAN MARCOS CERRO GORDO, SAN PABLO IXCUITLAN, COLONIA ALVARO OBREGON, SANTA MARUZ TEZOMPA	17/09/2018	31/10/2018	CONTRATO	NO	50%	50%	25 01 01	FONDO DE	1,461,931.99

Total: 1,461,931.99

